

Väistökeittiö

- **Aitaaminen vko 42**
 - 2m vaneriaita betoniperustuksella
 - Viemärointi ja perustustyöt vko 42-44
 - Kun keittiön "viipaleet" saadaan asennettua, aita voidaan pienentää vuoden lopussa
 - Viranomaistarkastettu vko 8/23 aikana, käyttökunnossa vko 9 maanantaina
- Leikkivälineiden
 - Siirto tutkitaan onnistuuko muiden siirron yhteydessä
 - Aidan sisäpuolella mahdollisuuksien mukaan
- Liikuntasalin käyttö (Gesterbyn koulu)
 - Aulan käyttö rajataan väistökeittiön liittämiseksi
 - Tyhjentäminen tarpeellisilta osin vko 43
- **Toimitukset työmaalle saattaen**
- Aikataulu
 - Kiivaan liikenteen aika ja sitten harvemmat toimitukset
- Sähkösyöttö toteutetaan muuntamosta

Sisäpurku

- Aloitetaan rakennuksesta **B marraskuussa**
- **Rivitalojen ja koulun välinen tie katkaistaan viikolla 42. Oppilaat ohjeistettava käyttämään muuta reittiä.**

Omakotitalojen viemäri

- Kirkkonummen vesi hoitaa asiaa
- Tällä hetkellä menee koulun ali, mutta se ollaan siirtämässä koulujen itä ja eteläpuolelle aikaisintaan marraskuussa

Onko eteläinen pysäköinti mahdollista siirtää pohjoiseen 1. vaiheen aikana

- Mietittävä mihin suunnataan
- Pohjoisen parkkipaikka ahdas. Keskustellaan seuraavassa kokouksessa.

Viestintä

- Kuvallinen työmaatiedote
 - Kotisivulle
 - Tämän linkki Wilmaan
- Meteli infoa mukaan
- Viestintä henkilöt
 - Jukka
 - Rehtorit
 - Hanne
- Keskitytään aiheisiin, jotka koskevat ympäristöä

Vuoden vaihteen jälkeen

- Vko 1 varsinainen työmaa-alue aidataan